


**План заходів  
з підготовки підприємства  
до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023рр.**

№ з/п	Вид робіт	Відповідальна особа	Термін виконання
<b>СЕС «Приморська»</b>			
1	Виконувати огляд обладнання станції згідно графіків	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.
2	Перевірити стан оперативної та технічної документації, ведення журналів з питань охорони праці, пожежної безпеки, оперативного журналу тощо	Воробель В.В. Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.
3	Укомплектувати згідно вимог нормативних документів персонал СЕС засобами захисту від ураження електричним струмом, виробничим інструментом, спецодягом та засобами пожежогасіння (за необхідності)	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	15.09.22р.
4	Провести технічне обслуговування РП-10, КТП, РЩ-0,4 кВ	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.
5	Перевірити (вибірково) стан з'єднань конекторів сонячних панелей у стрінгах	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.
6	Перевірити стан роботи комутаційних апаратів 10 кВ, 0,4 кВ	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.
7	Провести огляд контактних з'єднань КЛ-10 кВ комірок РП-10 кВ	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.09.22р.
8	Виконати перетяжку контактних з'єднань КЛ-0,4 кВ до комутаційних апаратів, а також перевірити стан контактних з'єднань КЛ-0,4 кВ в інверторах	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.
9	Перевірити стан з'єднання заземлюючих пристроїв до металоконструкції, РП, КТП, корпусів електрообладнання	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.
10	Перевірити рівень масла в силових трансформаторах КТП	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	15.09.22р.
11	Перевірити щільність прилягання всіх дверей РП, КТП, РЩ-0,4 кВ та за необхідності виконати заходи з ущільнення	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	15.09.22р.
12	Провести огляд схем обліку електричної енергії	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.

13	Перевірити стан системи зовнішнього освітлення СЕС	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.
14	Перевірити стан системи відеонагляду	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.
15	Перевірити стан опалювальних приладів, дверей, вікон адмінбудівлі, складу та приміщення охорони	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	15.09.22р.
16	Провести протиаварійні тренування згідно графіку	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.
17	Поновити, у разі необхідності, всі відповідні плакати та знаки з електробезпеки та диспетчерського найменування	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.
18	Перевірити стан конструкції столів під сонячні панелі та конструкції зовнішньої огорожі	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	01.11.22р.
19	Провести роз'яснювальну роботу з персоналом, про необхідність збереження тепла і економії енергоресурсів в зимовий період, а також виконання правил з пожежної безпеки	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	15.09.22р.
20	Перевірити готовність транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період. Забезпечити транспортні засоби автомобільними шинами та справними акумуляторами, паливо-мастильними матеріалами	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	15.09.22р.
21	Перевірити роботу дизель-генераторної установки та, за необхідності, провести технічне обслуговування. Забезпечити дизель-генераторну установку достатнім запасом палива	Рубан О.В. Хомич С.Ю.	15.09.22р.

Головний інженер



В.В. Воробель